| 문서번호 | 건축기획과-27192 |
|------|-------------|
| 결재일자 | 2015.12.30. |
| 공개여부 | 대시민공개 |
| 방침번호 | |

| | | | 시 민 |
|-----|-----------------------------------|--------|--------------------------|
| 주무관 | 건축관리팀장 | 건축기획과장 | 주택건축국장 |
| 임창섭 | 박중섭 | 한병용 | 12/30 정유승 |
| 협 조 | 안전총괄과장 시설안전과장 안전관리팀장 주무관 | | 송정재 송정재 안종학 이희원 |



최근 굴토 건축공사장 안전사고 관련

소규모 굴토 건축공사장 긴급 안전점검 실시



2015. 12.

건축기획과



♪ 사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ' ■ '표시하시기 바랍니다. *(※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)*

| 구 분 | 사전 검토항목 점검 사항 | 해당 없음 | 비고 |
|---------------------|--|--------------|----|
| 시 민 참 여 | • 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 | | |
| 전 문 가 자 문 | | | |
| 갈 등 | • 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 | | |
| 사 회 적 약 자 배 려 | • 사회적 약자에 대한 배려 를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 | | |
| 선 거 법 | • 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 | | |
| 안 전 | • 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 | | |
| 타 기관 | • 타 기관 협의·협력 (타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 | | |
| 흥 보 | 사업홍보 방안을 검토하였습니까?예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 | | |
| 바 른 우리말 | | | |

소규모 굴토 건축공사장 긴급 안전점검 실시

최근 민간 굴토 건축공사장에서 안전사고가 빈번하게 발생하고 있어 안전 사고 예방 및 개선 대책 마련 등을 위하여 소규모 굴토 건축공사장을 대상 으로 긴급 안전점검을 실시하고자 함

I 점검 배경

- 최근 빈번한 소규모 굴토 건축공사장 안전사고 발생 (따로붙임1 참조)
- 사각지대의 소규모 굴토 건축공사장 안전점검 강화로 사고 예방 필요
- 점검 결과 후속 조치 및 제도·시스템 등 개선 대책 마련
- ※ 최근 발생한 은평구 녹번동 지반침하 사고 현황

| 구 분 | 주 요 내 용 | 비고 | | | |
|--------|---|-------------------|--|--|--|
| 위 기 | 은평구 녹번로6가길 7-14 | | | | |
| 공 사 명 | 명 도시형생활주택(22세대) 신축공사 | | | | |
| 건축규모 | 지하1층, 지상5층, 2개동 / 연면적 1,717㎡ | | | | |
| 사고내용 | - 굴토공사 중 흙막이벽체 지반침하로 인접 주택 붕괴위험 발생 ※ 피해 현황 • 인근 주택 8개동 균열 및 침하(2개동 붕괴위험) • 인근 건물 13개동 주민 대피(51세대, 136명) | 사고일시 `15.12.26 | | | |
| 조치사항 | - 굴토 공사장 되메우기 실시 - 주변 건물 8개동 재난위험시설(D, E등급) 지정 및 고시 - E등급 : 2개동 (철거) - D등급 : 6개동 (정밀진단 후 사용 여부 판단) | | | | |
| 현황사진 | | | | | |

Ⅱ 그 간 추진사항 및 문제점

- □ 민간 건축공사장 각종 안전점검 지속 실시 및 사고 예방
 - 정기점검 : 재난및안전관리기본법에 따른 자치구 자체 점검
 - 수시점검 : 재난관리책임기관의 장이 필요하다고 인정할 때
 - 취약 시기별 특별 점검
 - 동절기·해빙기·명절·우기 대비 안전점검 실시
- ☐ 굴토심의 대상 도입 : 건축조례 개정 (`15.7.30)
 - 굴토심의 대상 건축물 (건축조례 제7조)
 - ▶ 깊이 10m 이상 또는 지하2층 이상 굴착 공사
 - ▶ 높이 5m 이상 옹벽 설치 굴착 공사
 - 굴토심의 시기 : 착공 전
 - ◈ 심의 제출도서 : 8종
 - ① 대지조성 및 토지굴착계획서 ② 흙막이 도면(평면, 단면, 상세, 전개도)
 - ③ 시방서

- ④ 흙막이 구조계산서
- ⑤ 지반조사서
- ⑥ 계측계획서
- ⑦ 주변시설물 현황도(건물, 도로 등) 및 영향 검토서
- ⑧ 지하매설물 현황도(상·하수도, 전기, 가스, 통신 등)
- **□ 소규모 굴토공시장 안전관리 개선대책 마련 시행**(*15.10.28. 행정2부시장 방침)
 - 적용대상 : 굴토심의대상이 아닌 지하2층 미만(10m미만) 굴착공사
 - 개선대책
 - 허가신청 시
 - ▶ 인접 대지 석축·옹벽 등 시설물 현황 조사결과 제출 및 허가조건 부여 * 허가조건 : "인접 석축·옹벽 등 영향 검토 및 위해방지대책" 제출
 - 착공신청 시
 - ▶ 토지굴착 단면상세도, 흙막이 설계도서 등 흙막이 관련 도서 추가 제출
 - ▶ 인접 석축·옹벽 등 영향검토 및 위해방지대책 검토 후 신고 수리

□ 문제점

- 시 및 자치구에서 실시하는 안전 점검은 주로 대형공사장 등에 국한
- 굴토깊이 10m미만 공사장은 설계기준 강화에도 불구 현장시공·감리 부실
 - 굴토심의 미대상 및 공사감리자 미상주로 전문성 결여 및 관리 감독 미흡에 따른 안전 사고 빈발

Ⅲ 안전점검 시행 계획

□ 점검 개요

O 기 간: 2015. 12. 30. ~ 2016. 1. 15.

O 대 상 : 아래 대상 건축물 중 자치구별 3~5개 표본 점검

- `15년 12월말 현재 굴토(착)된 건축공사장으로써
 - ▶ 굴토(착) 깊이 또는 대지 고저차 5m 이상 ~ 10m 미만
 - ▶ 굴토심의 대상이 아닌 건축공사
 - ▶ 상주감리 대상이 아닌 건축공사
 - ◈ 상주 감리대상 건축물 (건축법 시행령 제9조 제5항)
 - ▶ 바닥면적의 합계가 5천*m*² 이상
 - ▶ 연속된 5개층(지하층 포함) 이상으로서 바닥면적 합계가 3천*m*² 이상
 - ▶ 아파트 건축공사
- 표본 점검 대상은 주변에 노후 주택가, 경사지, 축대(옹벽) 등이 있는 공사장을 우선적으로 선정
- O 점검 방법 : 자치구별 외부 전문가와 합동 점검
- 기타 사항
 - 따로붙임 2에 따라 전체 소규모 굴토 건축공사장 현황 보고
 - 따로붙임 3에 따라 표본 굴토 건축공사장 안전 점검 결과 보고

□ 안점점검 수당 지급

○ 서울시에서 자치구별 소요 전문가 점검 수당 지급

Ⅳ 행정 사항

□ 외부전문가 점검 수당 지급

○ 소요예산 : 15,000천원

- 점검대상 : 약 90개소 (자치구별 약 4개소)

- 점검수당 : 340,000원/일

※ '15년 엔지니어링 기술자 노임단가 기준 '기술사' 급 적용

(* 기술사: 건축구조, 토목구조, 토질및기초, 지반및지질)

- 산출내역 : 15.000천원 = 340천원 × 0.5인 × 90개소

○ 예산과목 : 도시시설안전점검

※ 안전총괄본부 안전총괄과, 시설안전과 예산 사용

○ 지급방법 : 서울시 ⇒ 자치구 ⇒ 외부전문가

□ 자치구 협조사항

- 소규모 굴착 건축공사장 현황 보고 : 따로붙임 2
- 표본 굴토 건축공사장 안전 점검 결과 보고 : 따로붙임 3
 - 안전 점검 결과는 자체적으로 별도 후속 조치
- 「소규모 석축·옹벽 실태조사 및 안전관리 개선 계획(행정2부시장 방침)」 이행 철저
 - 건축기획과-22631호(2015.10.30.)호로 기 통보
- 안전점검 소요 예산 요청 및 외부전문가 점검 수당 지급
 - 필요 시 외부전문가 점검 수당 선지급
- 추후 자치구 안전점검 결과에 따른 대책 회의 참석

V 향후 계획

| □ 자치구별 소규모 굴토 공사장 현황 제출 `15.12.31.까지 |
|--|
| □ 소규모 굴토 공사장 긴급 안전점검 실시 ········ `16.1.15.까지 ○ 자치구별 표본 안전 점검 3~5개 실시 및 점검 결과 보고 |
| □ 자치구 건축과장 대책 회의 ··································· |
| □ 외부전문가 자문 회의 ○ 설계·시공·토질및기초 등 굴토분야 전문가 자문회의 개최 (2~3회) ○ 굴토공사 시 문제점 및 제도 개선 도출 ○ 소규모 건축공사장 굴착 공사 시 체크리스트 등 업무 매뉴얼 마련 |
| □ 종합 대책 보고 |
| ○ 인·허가 담당 등 관계 공무원 교육 ··································· |
| 물임 1. 최근 건축공사장 굴토, 기존 석축·옹벽 붕괴 사고 현황 1부 2. 소규모 굴토 건축공사장 현황(양식) 1부 3. 소규모 굴토 건축공사장 안전점검표(양식) 1부. 끝. |

[붙임 1]

□ 최근 건축공사장 굴토관련 사고현황

○ 건축공사장 인접 석축·옹벽 붕괴

| 연번 | 위치 | 현황사진 | 사고원인 | 축 | 대개요 | 신축 | ·개요 | |
|----|---------------|------|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|---|
| | 용산구 | | 흙막이 설치 전 | 규모 | H=6.0 L=12 | 연면적 | 488 m² | |
| 1 | 용문동 | | 석축 하단 정지 작업 중 붕괴 | 경과 | 32년 | 지상 | 4 | |
| | (7.14) | | 74684 | 관리 | 비대상 | 지하 | 1 | |
| | 용산구 | | 간이 흙막이 | 규모 | H=1.5 L=15 | 연면적 | 703 m² | |
| 2 | 효창동 (0.10) | | H-pile무단철거 (석축 지지력 | 경과 | 23년 | 지상 | 57 | |
| | (8.18) | | 약화) | 관리 | 비대상 | 지하 | 1 | |
| | 강동구 | | 흙막이CIP | 규모 | H=4.5 L=10 | 연면적 | 537 m² | |
| 3 | 천호동 (0.00) | | | 부실시공 (근입장 부족, | 경과 | 30년 | 지상 | 6 |
| | (8.22) | | 버팀대미설치) | 관리 | 비대상 | 지하 | 0 | |
| | 관악구 | | 간이 흙막이 | 규모 | H=1.2 L=10 | 연면적 | 553 m² | |
| 4 | 보라매 | | (석축 지지력 | 경과 | 25년 | 지상 | 4 | |
| | (11.14) | | 약화) | 관리 | 비대상 | 지하 | 1 | |

○ 주택가 기존 석축·옹벽 붕괴

| 연번 | 위치 | 현황사진 | 사고원인 | 규모(m) | 경과년수 | 관리대상 |
|----|----------------------|------|-------------------------|---------------|---------------|------|
| 1 | 종로구 흥지동 (7.21) | | 호우로 축대지반침하 | H=3.0 L=16 | 1986 (29년) | 비대상 |
| 2 | 종로구 부암동 (7.26) | | 호우 시 배수불량으로 석축배부름 | H=4.5 L=20 | 1960 (55년) | 비대상 |

※ 여름철 집중호우로 석축·옹벽 지반침하 또는 배수불량(배부름)으로 붕괴

[붙임2]

소규모 굴토(착) 건축공사장 현황

□ 작성대상

- O '15년 12월말 현재 굴토(착)된 건축공사장으로써
 - 굴토(착) 깊이 또는 대지 고저차 5m 이상 ~ 10m 미만
 - 굴토심의 대상이 아닌 건축공사
 - 상주감리 대상이 아닌 건축공사
- □ 총괄현황 : 총 ○○개소
- □ 세부내역

| | 공 사 개 요 | | | | 굴착깊이 | фпьл | 취고전 | | |
|----|-------------|--------------------------|-------------|---------------|------|--------------------|------------|---------------|----|
| 연번 | 대지 위치 | 용도 | 연면적 (m²) | 충수 (지하/지상) | 착공일 | 또는 대지고저차 (m) | 흙막이 공 법 | 현공정 (공정율%) | 비고 |
| 1 | 00동 00-0 | <i>다세대</i> 주택 | 660 | 4 | 0 | 6m (Z星) | 토류판 | | |
| 2 | 00동 0-00 | <i>다세대</i> 주택 및 근생 | 1,000 | 7 | 1 | 5m (고저차) | CIP | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

[붙임3]

소규모 굴토 건축공사장 안전점검표

| 건축위치 | | 건 축 주 | | | |
|-----------------------------|---|-------|---|---|---|
| 건축규모 | 지상 층, 지하 층 연면적 : m² | 시 공 자 | | | |
| 주 용 도 | | 감 리 자 | | | |
| | 점 검 항 목 | 점 | 검 | 결 | 과 |
| | ∘ 관련 도서 제출 내용 | | | | |
| 흙막이 | • 관계 전문가 참여(협력) 여부 | | | | |
| 설 계 | · 흙막이 설계 적정 여부 | | | | |
| | · 기타 안전 위해 요소 | | | | |
| | · 흙막이부재 등의 손상, 변형, 침하 등 이상 상태 | | | | |
| 굴 토 | ∘ 토류판 및 어스앵커 등 시공 상태 | | | | |
| 공 사 | · 절개지, 법면, 지하수 관리 상태 | | | | |
| 관 련 | ∘ 계측 실시 및 이상 유무 | | | | |
| | • 기타 안전 위해 요소 | | | | |
| | · 주변 시설물 조사 현황 제출 여부 | | | | |
| | · 주변 시설물 존재 여부 | | | | |
| 주 변 | - 노후주택, 경사지, 축대(옹벽) 등 · 주변 시설물 영향 검토 및 위해방지 대책 | | | | |
| 시설물 | 제출 여부 | | | | |
| | • 주변 시설물의 피손 또는 변형 여부 | | | | |
| | • 기타 안전 위해 요소 | | | | |
| 기타 안전 1 필요 사항 | 관련 취약 부분 및 위해 요소, 조치 | | | | |
| 점검결과 (전문/ | | | | | |
| 붙임 | 지적 사항 관련 현장 시 | ŀ진 | | | |

2016. 1.

점검자 : 소속 직위 성명 (인)

점검자 : 소속 직위 성명 (인)

| | 지 | 적人 | 항 | 혅 | 장시 | Ю |
|--|---|----|---|---|----|---|
|--|---|----|---|---|----|---|

O 위 기: 00구 00동 000

O 현장사진

| 지적사항1 | | 지적사항2 | |
|-------|--------|-------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | (현장사진) | | (현장사진) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |